



Corte Suprema de Justicia de la Nación


Índice

SAF 335

Página

Anexo I. Administración Central

Cuadro I. Ejecución Anual de Mediciones Físicas Programa 21-Justicia de Máxima Instancia	1/3
Fotocopia del informe de fecha 29/12/23	4
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 04 – Mandamientos y Notificaciones	1
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 05 – Dirección Pericial	2/3
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Programa 21 – Justicia de Máxima Instancia	4/10
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Programa 27 – Interceptación y Captación de las Comunicaciones	11/12
Cuadro V. Informaciones y Comentarios Complementarios	1
Presentación digital GFP – Cuadro I	13
Presentación digital GFY – Cuadro III y Cuadro V	14



INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
EJECUCION ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2023
Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO 2023

UD	MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVÍO (%)
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					
335 M 1133		Resolución de Causas No Provisionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	SUM	7.265,00		9.598,00	-
335 M 1499		Resolución de Causas Provisionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	SUM	17.051,00		8.383,00	-
II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS									

UD	MED.		U. MED.		CAUSAS DE DESVÍO	
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Descripción	Detalle
335 M 1133		Resolución de Causas No Provisionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	999 Otras Causas	Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas por el período 1/01/2023 al 31/12/2023

335 M 1499 Resolución de Causas Provisionales de Máxima Instancia 654 Causa Resuelta 999 Otras Causas

Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas por el período 1/01/2023 al 31/12/2023



SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2023
Comprobante: 1

UD	MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVÍO
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					(%)

UD	MED.	U. MED.	EJECUCIÓN RECTIFICADA					
			EJECUCIÓN TRIMESTRE					
			EJEC. 1º	EJEC. 2º	EJEC. 3º	EJEC. CIERRE		
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	1	2	3	4

335	M 1133	Resolución de Causas No Provisionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta
335	M 1499	Resolución de Causas Provisionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta

UD	MED.		U. MED.		CAUSA DE LA RECTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	
335 M 1133		Resolución de Causas No Provisionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas por el período 1/01/2023 al 31/12/2023
335 M 1499		Resolución de Causas Provisionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas por el período 1/01/2023 al 31/12/2023



Fecha de Emisión: 29/02/2024 - 09:57:48
Usuario: Roca Rodriguez María Victoria




Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2023
REF: ESC 3997/2023

Al Sra. Directora General
Dirección de Administración
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Cra. Carmen Odasso
Su despacho

A partir de lo solicitado, se informan las cantidades de causas resueltas en la CSJN durante el período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023, discriminando entre causas previsionales y no previsionales. La información se obtuvo del sistema Indicadores de Gestión y la materia de la causa se determinó a partir de la radicación de las mismas.

Mes/Año	Previsional	No Previsional	TOTAL
Ene '23	0	1	1
Feb '23	1079	587	1666
Mar '23	863	688	1551
Abr '23	449	775	1224
May '23	493	944	1437
Jun '23	772	679	1451
Jul '23	468	418	886
Ago '23	791	981	1772
Sep '23	621	929	1550
Oct '23	1354	1155	2509
Nov '23	1086	1497	2583
Dic '23	407	944	1351
TOTAL	8383	9598	17981

Sin otro particular, la saludo atentamente



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación

PROGRAMA: 4 Mandamientos y Notificaciones

SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2023


N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Obra	1.0.51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Obra	1.0.51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2023
Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Obra	4.0.51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2	0,00	50,00			0,00	50,00	50,00	0,00	-
335	Obra	5.0.51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	8.0.51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	506	2	0,00	72,95			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	9.0.51	Readequación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	506	2	99,00	1,00			0,00	1,00	0,00	0,00	-
335	Obra	10.0.51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA	506	2	98,00	2,00			2,00	0,00	0,00	0,00	-
335	Obra	11.0.51	Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Obra	4.0.51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2	999	Otras Causas	Reconsideración del proyecto original para incluirlo en un proyecto integral de refacción de la Morgue Judicial
335	Obra	5.0.51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	8.0.51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	506	2	999	Otras Causas	Licitación desierta por falta de ofertas



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2023
N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023


UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción		Detalle					
335	Obra	9.0.51	Readecuación parcial Lavalle 1423 - Reemplazo Placas de Mármol	506	2	999	Otras Causas		Obra en proceso de finalización					
335	Obra	10.0.51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA	506	2	999	Otras Causas		Obra finalizada Res 2615/2023					
335	Obra	11.0.51	Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal	506	2	999	Otras Causas		Licitación desierta por falta de ofertas. Nueva licitación en proceso					

III - EJECUCIÓN AÑO: 2023 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre	
						Ejecución Trimestre					
						1	2	3	4		
335	Obra	4.0.51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2					0,00	0,00
335	Obra	11.0.51	Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal	506	2					0,00	0,00




CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0
Ejercicio: 2023
N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Obra	1.0.51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	99,80	0,00			0,20	0,00	0,00	0,00	-
335	Obra	1.0.53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	506	2	0,00	50,00			0,00	40,00	60,00	0,00	-
335	Obra	8.0.52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	10.0.51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	95,23	4,77			0,00	4,77	0,00	0,00	-
335	Obra	12.0.51	Adecuación Integral Edificio Tucuman 1511/23	506	2	32,98	28,59			0,00	67,02	0,00	0,00	-
335	Obra	22.0.51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	24.0.51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	25.0.51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	27.0.51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	30.0.51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	33.0.51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras	506	2	99,00	1,00			0,00	1,00	0,00	0,00	-



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación

PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia

SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2023


Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
Complementarias Inmueble														
335	Obra	37.0.51	Villarino 2010, CABA	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
			Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia											
335	Obra	38.0.51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia	506	2	99,00	1,00			0,00	1,00	0,00	0,00	-
335	Obra	39.0.51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	42.0.51	Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	43.0.51	Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justicia - Capital Federal	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	44.0.51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa III)	506	2	0,00	81,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	45.0.51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)	506	2	0,00	100,00			0,00	60,00	40,00	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
----	------	------	--------------	------	------	-------------	-------------	---------



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación

PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia

SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2023


Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción		Detalle	
335	Obra	1.0.51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	999	Otras Causas		Cierre Obra por prescripción liberatoria	
335	Obra	1.0.53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	506	2	999	Otras Causas		Demoras en elaboración del proyecto por cuestiones administrativas relacionadas con la asesoría externa	
335	Obra	8.0.52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas		Obra en proceso de finalización	
335	Obra	10.0.51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas		Obra en proceso de finalización	
335	Obra	12.0.51	Adecuación Integral Edificio Tucuman 151/1/23	506	2	999	Otras Causas		Se encuentra a consideración del Tribunal	
335	Obra	22.0.51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas		Obra en proceso de finalización	
335	Obra	24.0.51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas		Obra en proceso de finalización	
335	Obra	25.0.51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas		Obra postergada por reprogramación de necesidades edilicias	
335	Obra	27.0.51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	999	Otras Causas		Licitación desierta por falta de ofertas. Nueva licitación en proceso.	
335	Obra	30.0.51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas		Obra en proceso de finalización	
335	Obra	33.0.51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras	506	2	999	Otras Causas		Obra en proceso de finalización	



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación

PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia

SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2023


N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2023 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada							
						Ejecución Trimestre				Ejecutado Cierre			
						1	2	3	4				
335	Obra	1.0.51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2					0,20		0,20	
335	Obra	1.0.53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	12.0.51	Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	24.0.51	Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	25.0.51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	27.0.51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	30.0.51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	33.0.51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras	506	2					0,00		0,00	




SERVICIO:	335	Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA:	21	Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA:	0	

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
I.- EJECUCIÓN AÑO: 2023														
SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación														
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia														
SUBPROGRAMA: 0														
Ejercicio: 2023														
N° Comprobante: 1														

III - EJECUCIÓN AÑO: 2023 (POR TRIMESTRE)

U/D	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G	Ejecución Rectificada			
						Ejecución Trimestre			
						1	2	3	4
335	Obra	39.0.51	Complementarias Inmueble Villarrino 2010, CABA Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapas I)	506	2			0,00	0,00
335	Obra	42.0.51	Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	506	2			0,00	0,00
335	Obra	43.0.51	Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justicia – Capital Federal	506	2			0,00	0,00
335	Obra	44.0.51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapas I)	506	2			0,00	0,00



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación

PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia

SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2023


Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2023 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre	
						Ejecución Trimestre					
						1	2	3	4		
335	Obra	45.0.51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)	506	2					0,00	0,00



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2023
PROGRAMA: 27 Intercepción y Captación de las Comunicaciones N° Comprobante: 1
SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2023

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2022	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Obra	3.0.51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834	506	2	0,00				0,00	33,33	66,67	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Obra	3.0.51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834	506	2	999	Otras Causas	Pleigo en elaboración



Fecha de Emisión: 29/02/2024 - 09:52:31
Usuario: Roca Rodriguez María Victoria

INFORMACIONES Y COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS

CUADRO V

JURISDICCIÓN: 05- PODER JUDICIAL DE LA NACION-
 SERV. ADMINISTRAT. FINANCIERO: 335 -CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION-
 UNIDAD EJECUTORA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
 ACTIVIDAD: 04 - MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES
 PROYECTO: 01 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE SEDE JUDICIAL
 ACTIVIDAD: 05 - DIRECCIÓN PERICIAL
 PROYECTO: 04 - AMPLIACION LABORATORIO FOTOGRAFICO MORGUE JUDICIAL - JUNIN 760
 PROYECTO: 05 - ADECUACION DE ESPACIOS DETENIDOS EN TRANSITO
 PROYECTO: 08 - ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACION TERMOMECHANICA BME MITRE 718
 PROYECTO: 09 - READECUACION PARCIAL LAVALLE 1429 - REEMPLAZO DE MARMOLES
 PROYECTO: 10 - REHABILITACION DEPOSITO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MORGUE JUDICIAL
 PROYECTO: 11 - INSTALACION DEL LABORATORIO DEL SERVICIO DE GENETICA FORENSE DEL CMF de la CSJN
 PROGRAMA: 21 - JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA
 PROYECTO: 01 - REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA-
 PROYECTO: 08 - ADECUACION DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA -
 PROYECTO: 10 - REFACCION ETAPA III FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA -
 PROYECTO: 12 - TRASLADO DEL SERVICIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UBA (Adecuación Edificio Tucuman 1511/1523)
 PROYECTO: 22-ADECUACION Y REFUNCIONALIZACION PARCIAL DE LA ALCAIDIA-PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 24- INSTALACION DE LA VENTILACION DE LA ALCAIDIA-PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 25- PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS - PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 27- REFACCION DE PATIOS INTERIORES PALACIO - PATIOS 3 Y 4
 PROYECTO: 30- REPARACION DEL CIRCUITO DE CALEFACCION CENTRAL DEL PALACIO
 PROYECTO: 33- CONSTRUCCION DEL MURO CORTAFUEGOS, REFUERZO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPL VILLARINO 2010
 PROYECTO: 37- REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCALERAS INTERIORES N° 8 Y 10 - PALACIO JUSTICIA
 PROYECTO: 38 - IMPERMEABILIZACION PARCIAL DE LA AZOTEA 9° PISO CALLE LAVALLE
 PROYECTO: 39 - REFUERZO ESTRUCTURAL e IMPERMEABILIZACION PARCIAL DE LA AZOTEA 7mo PISO ETAPA II
 PROYECTO: 42 - CONSOLIDACION, RENOVACION y OBRAS COMPLEMENTARIAS FACHADAS PALACIO JUSTICIA
 PROYECTO: 43 - PUESTA EN VALOR DEL SALON PRESIDENCIAL DE LA CSJN y OBRAS COMPLEMENTARIAS
 PROYECTO: 44 - REFUERZO ESTRUCTURAL PARCIAL, DE LA AZOTEA DEL 7MO PISO DEL PALACIO (ETAPA III)
 PROYECTO: 45 - REFUERZO ESTRUCTURAL PARCIAL, DE LA AZOTEA DEL 7MO PISO DEL PALACIO (ETAPA IV)
 PROGRAMA: 27 - INTERCEPTACIÓN Y CAPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
 PROYECTO: 03 - RECICLADO GENERAL DE SANITARIOS AV. DE LOS INCAS 3834

Durante el ejercicio 2023, el SAF 335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó dos obras de infraestructura.

El primer proyecto corresponde a la obra Rehabilitación del depósito del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial, que mediante Resolución N° 2615/23 se aprueban las actas de recepción provisoria y definitivas, y el certificado final de obra. El segundo proyecto corresponde a la obra Reciclado de Fachadas y Patios Interiores, que se decidió por su habilitación, dado que la Dirección de Asuntos Jurídicos se expidió al respecto.

En materia de ejecución y adjudicación de proyectos, la incertidumbre acaecida por los valores inflacionarios, sumados al contexto político del cambio de gestión, no permitió avanzar con los mismos.

Etd. de Proceso	SAF	335	Corte Suprema de Justicia de la Nación	Id. Cpte.	2023	1	Estado	Disponible para Analizar
Etd. Emisora	SAF	335	Corte Suprema de Justicia de la Nación					

Archivos Adjuntos (1)

Más Datos*

Período	Año	Evento	Cierre	Fecha de ingreso	22/01/2024	Fecha disponible ONP	29/02/2024
---------	-----	--------	--------	------------------	------------	----------------------	------------

Cabecera Items Comprobantes Agrupados Adjuntos c/ Cierre Interno

📄 📄 GPY-2023-[335]-1 📄

Etd. de Proceso	SAF	335	Corte Suprema de Justicia de la Nación
Etd. Emisora	SAF	335	Corte Suprema de Justicia de la Nación

Id. Cpte. Estado

▶ Archivos Adjuntos (1) 📄

▼ Más Datos*

Periodo Evento Fecha de ingreso Fecha disponible ONP

📄 Cabecera 📄 Items 📄 Comprobantes Agrupados 📄 Adjuntos c/ Cierre Interno